

Total: 119

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Referencia General del Proyecto	Programa Fondo Concesión - Aportación	Programa Fondo Concesión - Aportación	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros							Años Fisios			Observaciones			
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Anual	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	Avance Anual
0800160200408710	Rehabilitación de Drenaje Pluvial de la Calle de la Esperanza - Tramo Copal - 116519	116519	Guerrero	Toluca	Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOCACAPAN GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$420,445	\$420,445	\$420,445	\$420,445	\$420,445	\$420,445	\$420,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en m2. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.
080177040090700	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CEMENTO EN LA CALLE DE LA ESPERANZA Y PAVIMENTACION DE PUERTO DE PASADIZO EN LA CALLE DE LA ESPERANZA - 117131	117131	Guerrero	Toluca	Sancti Spiritus	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$420,445	\$420,445	\$420,445	\$420,445	\$420,445	\$420,445	\$420,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en m2. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090701	Rehabilitación de Camino Rural Asfalto y Pavimentación Asfáltica en la Comunidad de San Mateo - 22512	22512	Guerrero	Toluca	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$178,820	\$178,820	\$178,820	\$178,820	\$178,820	\$178,820	\$178,820	100.00	\$0	Otros	205	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en lotes. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090702	CONSTRUCCION DE TACHADO DE COMEDA COMUNITARIA EN LA CALLE DE LA ESPERANZA DE LAS FIBRAS - 22522	22522	Guerrero	Toluca	Puerto de las Fibras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$371,150	\$371,150	\$371,150	\$371,150	\$371,150	\$371,150	\$371,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en m2. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090704	CONSTRUCCION DE TACHADO EN AREA DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS FISICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TARRA Y LIBERTAD DOMINGUEZGONZALEZ - 22562	22562	Guerrero	Toluca	San Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Educación	En Ejecución	2017	\$274,964	\$274,964	\$274,964	\$274,964	\$274,964	\$274,964	\$274,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en m2. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090831	Adquisición de Software y Hardware - 32191	32191	Guerrero	Toluca	Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$77,048	\$77,048	\$77,048	\$77,048	\$77,048	\$77,048	\$77,048	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en lotes. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090833	2000 Mantenimiento y Conservación de Vialidad Terrestre, Marítima, Aeronáutica, Subterránea y Fluvial - 32193	32193	Guerrero	Toluca	Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$228,534	\$228,534	\$228,534	\$228,534	\$228,534	\$228,534	\$228,534	100.00	\$0	Vialidades	0	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en lotes. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090835	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CEMENTO EN LA CALLE MEXICO PARA LA ALIBIA DE AVAN CARRETERA COLONIA TARRA GUERRERO - 32192	32192	Guerrero	Toluca	Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$426,700	\$426,700	\$426,700	\$426,700	\$426,700	\$426,700	\$426,700	100.00	\$0	Metros Lineales	450	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en m. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090837	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CEMENTO EN LA CALLE DE LA ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO - 32200	32200	Guerrero	Toluca	Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2017	\$316,468	\$316,468	\$316,468	\$316,468	\$316,468	\$316,468	\$316,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en m2. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090841	Aplicación de la Red Eléctrica Área Colonia El Chobocuil - 214367	214367	Guerrero	Toluca	Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$425,820	\$425,820	\$425,820	\$425,820	\$425,820	\$425,820	\$425,820	100.00	\$0	Otros	1,100	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en lotes. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090843	CONSTRUCCION DE SERVICIO DE AGUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS CRISTO COLONIA CENTRO - 214368	214368	Guerrero	Toluca	Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Educación	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	550	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en lotes. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090844	CONSTRUCCION DE SERVICIO DE AGUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS CRISTO COLONIA BELITO DOMINGUEZGONZALEZ - 214716	214716	Guerrero	Toluca	Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Educación	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	430	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en lotes. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090845	Aplicación de la Red Eléctrica en la Calle de Acceso a la Unidad Deportiva - 214572	214572	Guerrero	Toluca	Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$746,440	\$746,440	\$746,440	\$746,440	\$746,440	\$746,440	\$746,440	100.00	\$0	Otros	1,300	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en lotes. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090848	CONSTRUCCION DE SERVICIO DE AGUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUSTALBAMON DOMINGUEZGONZALEZ - 223763	223763	Guerrero	Toluca	San Agnes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Educación	En Ejecución	2017	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en m2. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090854	Ampliación de Edificio de Educación Física de la Escuela Secundaria Federal de San Mateo Domínguez González - 223823	223823	Guerrero	Toluca	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Educación	En Ejecución	2017	\$200,575	\$200,575	\$200,575	\$200,575	\$200,575	\$200,575	\$200,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en m2. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090855	CONSTRUCCION DE TACHADO EN AREA DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS FISICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BELITAN DOMINGUEZGONZALEZ - 223848	223848	Guerrero	Toluca	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Educación	En Ejecución	2017	\$181,525	\$181,525	\$181,525	\$181,525	\$181,525	\$181,525	\$181,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en m2. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090856	CONSTRUCCION DE TACHADO DE COMEDA COMUNITARIA EN LA CALLE DE LA ESPERANZA - 22593	22593	Guerrero	Toluca	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$202,125	\$202,125	\$202,125	\$202,125	\$202,125	\$202,125	\$202,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en m2. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090857	CONSTRUCCION DE TACHADO DE COMEDA COMUNITARIA EN LA CALLE DE LA ESPERANZA - 22594	22594	Guerrero	Toluca	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$194,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en m2. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	
080177040090859	CONSTRUCCION DE TACHADO DE COMEDA COMUNITARIA EN LA CALLE DE LA ESPERANZA - 22595	22595	Guerrero	Toluca	Ocosingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Distrito	3-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOCACAPAN GGO	Educación	En Ejecución	2017	\$344,200	\$344,200	\$344,200	\$344,200	\$344,200	\$344,200	\$344,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiado / Fisical / Registrate la unidad de medida en m2. / Registrate sin observaciones. - SISTEMA Para el siguiente año.	